ООО «Топливная Компания «Галактика»
115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
ул. Автозаводская, д. 23 стр.120, помещ. 30/10
ОГРН 1247700769183, ИНН 9725173945, КПП 772501001
р/с 40702810138000523113, БИК 044525225 , к/с 30101810400000000225,
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

исх. №35
от 04.03.2026

Генеральному директору
Варнину А.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВИА"

Технико-коммерческое предложение

Станция топливозаправочная модульная	
Объѐм, м3	20
Количество камер	1
Модель АЗС	Эконом
Климат	У (– 40..+ 40 С)
Виды топлива	ДТ или бензин
Год изготовления	2026
Срок изготовления	До 25 рабочих дней

Габаритные размеры ДхШхВ	3 300 х 2 300 х 2600 (без ограждения и лестниц), вес 1,0 т.
Стоимость комплектации	**1 593 600 руб., с учетом НДС 22 %**
Условия оплаты	Аванс 70%, оставшиеся 30% по факту готовности к отгрузке
Гарантия на АЗС	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки

Основные возможные варианты исполнения АЗС

Эконом № 1 с мини ТРК	Эконом № 2 с открытой ТРК	Эконом № 3 с закрытой ТРК	Эконом № 4 2 вида топлива
Бизнес № 5 2 вида топлива	Бизнес № 6 в контейнере Север	Бизнес № 7 в контейнере Эконом	Бизнес № 8 в контейнере Премиум

Конструкция АЗС		
Тип резервуара	одностенный	
Количество камер	1	
Объем, м3	20	
Металл	Сталь – Ст3	
Толщина стенок, мм	4	
Покрытие резервуара	Грунт МБС, высокопрочная Эмаль МБС	
Покрытие трубопроводов и пр. элементов	Порошковая окраска	
Площадка обслуживания	Есть, с противоскользящим покрытием	
Лестница	Есть	
Перила	Есть	
Межстенное пространство	-	
Расширительный бачек	-	
Контроль разгерметизации	-	
Наклейки	Есть, огнеопасно, не курить, прочие	
Технологическая площадка	Открытая	
Поддон для сбора аварийных проливов	Есть	

Технологическое оборудование		
Горловина с люком	ДУ – 700 мм	1 комплект
Линия замерная	ЛЗ-80	1 комплект
Линия деаэрации	Клапан дыхательный СМДК-50	1 комплект
Линия обесшламливания		1 комплект
Линия метроштока		1 комплект
Линия выдачи	Трубопроводы, краны, обратные клапана	1 комплект
Линия наполнения	Агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны (узел налива с сетчатым фильтром, патрубком муфты сливной, агрегат, производительностью 26 м3/ч, запорная арматура, огнепреградитель).	-
Линия уровнемера	Уровнемер (предназначен для обеспечения пожарной безопасности АЗС в соответствии с СП 156.13130.2014 и осуществления подачи управляющих сигналов на уровнях 90%-ного, 95%-ного, «аварийного» заполнения резервуара и вычисления объема, температуры топлива, передачи данных на вторичные приборы или на ПК). В комплект уровнемера входит, адаптер (обеспечивает возможность передачи данных на ПК), звуковой оповещатель, блок питания.	1 комплект

Топливораздаточное оборудование		
	ТРК **«03K02S3_X1» Дт, 380 В, 1,0 кВт.** • 1 вид топлива; • насос TDW производительностью 50 л/мин; • измеритель объѐма RSJ-50; • генератор импульсов; • клапан двойного действия MSF-20; • терминал Pay (управление по картам); • корпус (450x400x1460); • рукав 4 м, 16, автоматический раздаточный кран; • погрешность налива +- 0,25%; • задание дозы, отпуск по картам, подключение уровнемеров, вывод данных на ПК, смартфон, 1С.	1 комплект
	Программный комплекс Galaktika • организация обслуживания по топливным картам; • автоматизация работы комплекса; • обеспечение контроля выдачи топлива; • формирование отчетности; • визуальное отображения состояния АЗС; • осуществление администрирования станции; • передача данных в личный кабинет, программы учета, бухгалтерские программы; • всегда онлайн; • отпуск топлива сторонним клиентам с контролем оплаты; • подключение дополнительного оборудования; • 10 топливных карт в комплекте.	1 комплект

Прочее оборудование	
Освещение во взрывобезопасном исполнении	-
Автоматическая система пожаротушения «Буран 2.5взр»	-
Молниезащита (болт заземления)	1 комплект
Устройство заземления автоцистерн	-
Метрошток (ручной замер уровня топлива в резервуаре)	1 комплект
Градуировочная таблица (геометрический метод)	1 комплект

Дополнительные услуги	
Пуско-наладочные работы	Шеф - монтаж
Доставка до …	-
Комплект средств первичного пожаротушения	-

Состав комплекта документации к станции топливозаправочной модульной:

- ✓ паспорт АЗС;
- ✓ руководство по эксплуатации АЗС;
- ✓ паспорт ТРК;
- ✓ руководство по эксплуатации ТРК;
- ✓ акт проверки на герметичность сварных соединений;
- ✓ градуировочные таблицы камер резервуара;
- ✓ паспорта на комплектующие станции;
- ✓ руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции;
- ✓ паспорт метроштока с отметкой о поверке;
- ✓ экологический сертификат соответствия АЗС;
- ✓ экологический сертификат соответствия ТРК;
- ✓ санитарно-эпидемиологическое заключение;
- ✓ сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности АЗС;
- ✓ сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности ТРК;
- ✓ сертификат соответствия метрология АЗС;
- ✓ сертификат соответствия метрология ТРК;
- ✓ декларация соответствия ТР ТС ЕАС на АЗС;
- ✓ декларация соответствия ТР ТС ЕАС на ТРК;
- ✓ информационное письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- ✓ информационное письмо соответствия требованиям пожарной безопасности.

Генеральный директор Б.В.Цехмистро